



पत्रांक - बि.एम.वि.एम. 834-01/18-761

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
बिहार महादलित विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संबंधित
जिला कल्याण पदाधिकारी

.....
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन।

.....
जिला योजना पदाधिकारी।
तिरहुत, सारण एवं दरभंगा प्रमंडल, बिहार।

पटना, दिनांक 18/05/2018

विषय: सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण संबंधी दिनांक 14.05.2018 (तिरहुत, सारण एवं दरभंगा प्रमंडल) को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के साथ दिनांक:- 14.05.2018 को आयोजित मासिक समीक्षा (सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड) बैठक की गई जिसका कार्यवाही संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक :- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

मिशन निदेशक

पटना, दिनांक : 18/05/2018

ज्ञापांक : 761

- प्रतिलिपि : मिशन के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाये।
प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि : सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मिशन निदेशक

दिनांक : 14.05.2018 के मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन की अध्यक्षता में तिरहुत, सारण एवं दरभंगा प्रमण्डल के संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंताओं के साथ सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण संबंधी आयोजित बैठक की कार्यवाही।

➤ बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति :- पंजी अनुसार।

➤ बैठक की कार्यवाही :-


3. बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारी

अनुपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी	अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता
मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, सारण, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं मधुबनी।	शिवहर।

संबंधित अनुपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है, कि अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्ट कारण के साथ साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण सात दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही बिन्दु	विषय/गत बैठक का निर्णय	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	<p>विषय :- वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण।</p> <p>निर्णय :-</p> <p>(क) अपूर्ण के संबंध में case to case basis अभिकर्तावार समीक्षा कर पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।</p> <p>(ख) स्थल विवादित होने की स्थिति में नियमानुसार संचिकाशत करते हुए राशि वापस किया जाना।</p> <p>(ग) अपूर्ण को पूर्ण कराने हेतु संबंधित अभिकर्ता से undertaking with affidavit लेना।</p> <p>(घ) अभिकर्ता के पास अग्रिम राशि उपलब्ध रहने के बावजूद कार्य अवधि समाप्त होने की स्थिति में निर्माण अपूर्ण रहना व अब कार्य करने की इच्छुक नहीं के स्थिति में अभिकर्ता के विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई कर उसकी अनुशंसा सक्षम पदाधिकारी को भेजना।</p> <p>(ङ) मासिक प्रगति प्रतिवेदन वित्तीय वर्षवार प्रपत्र में एवं प्रपत्र 1 & 2 में ससमय मिशन को उपलब्ध कराना।</p> <p>(च) वित्तीय वर्ष 2017-18 अन्तर्गत लक्ष्य के विरुद्ध स्थल चयन लंबित रहना।</p> <p>(छ) शौचालय निर्माण हेतु अंशदान राशि हेतु महालेखाकार, बिहार द्वारा की गई आपत्ति बिंदुवार उत्तर संबंधित कार्यपालक अभियंता, PHED से प्राप्त कर मिशन को अविलंब उपलब्ध करायी जाय। जिला स्वच्छता मिशन के आप पदेन सदस्य होते हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित स्मार पत्र- बि०एम०वि०एम० 764-01/17-1421 दिनांक- 15.11.2017 एवं कार्यपालक अभियंता, PHED को प्रेषित स्मार पत्र- बि०एम०वि०एम० 764-01/17-1426 दिनांक- 15.11.2017।</p>	<p>बिन्दु 'क' के संबंध में किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'ख' के संबंध में दो जिला पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर को छोड़कर अन्य जिलों से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'ग' के संबंध में किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'घ' के संबंध में किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'ङ' के संबंध में दो जिला दरभंगा एवं गोपालगंज को छोड़कर अन्य जिलों से सूचना अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन ससमय राज्य मिशन कार्यालय को भेजी जाये।</p> <p>बिन्दु 'च' के संबंध में दो जिला के द्वारा दरभंगा, मुजफ्फरपुर लक्ष्य के आलोक में आंशिक स्थल चयन एवं दो जिला के द्वारा शिवहर, सारण लक्ष्य के आलोक में स्थल चयन किया गया। शेष जिलों में स्थल चयन लंबित है। वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुकी है, निदेश दिया गया कि अविलंब स्थल चयन की कार्रवाई की जाये।</p> <p>बिन्दु 'छ' के संबंध में किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>(ज) 9 अप्रैल 2018 से 14 मई 2018 किसी भी जिला में पूर्णता की सं० वृद्धि नहीं हुई है।</p> <p>(झ) जिला मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं मधुबनी अप्रैल माह के समीक्षा बैठक में भी बिना सूचना के अनुपस्थित रहें हैं। जो कि महादलित सामुदाय के विकास के प्रति लापरवाही का घटक है।</p>

(अनुपालनकर्ता – जिला परियोजना पदाधिकारी
–सह– जिला कल्याण पदाधिकारी)



कार्यवाही बिन्दु	विषय/गत बैठक का निर्णय	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	<p>विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण।</p> <p>निर्णय :-</p> <p>(क) मिशन से DWO को प्राप्त राशि को एक मुश्त कार्यपालक अभियंता, LAEO को उपलब्ध कराना। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थल चयन सूची को उपलब्ध/भौतिक सत्यापन करना।</p> <p>(ख) निविदा प्रकाशन, निविदा निस्पादन, कार्यादेश एवं एकरारनामा की अद्यतन स्थिति।</p> <p>(ग) जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति। जिला योजना पदाधिकारी के स्तर पर लंबित रहने के स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति में प्रत्याशा में निविदा प्रकाशन।</p> <p>(घ) निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु Construction work schedule मासिक कार्यक्रम का निर्धारण कर अनुश्रवण करना।</p> <p>(ङ) कार्यपालक अभियंता दरभंगा, सिवान, गोपालगंज के द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल भी आवश्यकतानुसार (स्थल का क्षेत्रफल- 50'X60' / समतल) उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(च) सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का स्थल (60 फीट X 50 फीट) चयन हेतु निर्धारित बिंदु :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ वैसे पंचायत जहाँ अबतक सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण न हुआ हो। ➤ महादलित जनसंख्या की बहुलता (कम से कम 500 व्यक्ति/100 परिवार से अधिक) वाले टोले। ➤ महादलित टोला जहाँ सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड उपलब्ध नहीं है। ➤ महादलित टोला जहाँ सरकारी भूमि 3000 वर्गफीट (60 फीट X 50 फीट) या अधिक उपलब्ध हो। ➤ स्थल समतल, सभी लोगों का पहुँच एवं नजदीक सड़क के लेवल में हो। 	<p>(क) जिला कल्याण पदाधिकारी को पुनः निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को ससमय अनुमोदित स्थल सूची उपलब्ध करायी जाये एवं भौतिक सत्यापन करवाने के साथ मिशन से प्राप्त राशि को कार्यपालक अभियंता को एक मुश्त हस्तान्तरित करने हेतु आवश्यक कारवाई की जाये।</p> <p>कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखी जाय।</p> <p>(ख) निविदा प्रकाशन, निस्पादन, कार्यादेश एकरारनामा की एक प्रति उपलब्ध राज्य मिशन को भी उपलब्ध कराया जाय।</p> <p>(ग) कार्यपालक अभियंता, सारण द्वारा निविदा प्रकाशन लंबित है, जो कि खेद जनक है। प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा की प्रक्रिया रोकी नहीं जाय परंतु कार्यादेश तथा एकरारनामा प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् ही की जाये। इसलिए अविलंब निविदा की कार्रवाई की जाय।</p> <p>कार्यपालक अभियंता, शिवहर अप्रैल माह के समीक्षा बैठक में भी बिना सूचना के अनुपस्थित रहें हैं।</p> <p>(घ) मासिक Construction work schedule निर्धारण कर अनुश्रवण की जाय।</p> <p>(ङ) कार्यपालक अभियंता, को निदेश दिया गया कि चयनित स्थल विवादित/आवश्यक क्षेत्रफल माप में कमी की सूचना अविलंब आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, को दी जाय।</p> <p>DWO (दरभंगा, सिवान, गोपालगंज) को निदेश दिया गया कि चयनित स्थल विवादित की स्थिति में आवश्यक सामाधान एवं निर्धारित क्षेत्रफल माप (60 फीट X 50 फीट) में कमी के संबंध में वैकल्पिक स्थल (जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत) संबंधित कार्यपालक अभियंता को अविलंब आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाये। जिसकी सूचना मिशन को भी दी जाये।</p> <p>(च) कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया की संबंधित जिला का निर्धारित लक्ष्य के आलोक में जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से भी स्थल चयन कराने हेतु अनुरोध किया जाय, ताकि लक्ष्य के आलोक में ससमय निर्माण कराया जा सके।</p> <p>(छ) निदेश दिया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति/निविदा के पूर्व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा चयनित स्थल का नियमानुसार / आवश्यकतानुसार (निर्धारित मॉडल माप के अनुरूप) भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित की जाय।</p>

(अनुपालनकर्ता - जिला परियोजना पदाधिकारी -सह- जिला कल्याण पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता LAEO / जिला योजना पदाधिकारी)

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वें तारिख तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय।

प्रपत्र :- 1

क्र०सं०	प्रखण्ड	योजना स्थल का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं पत्रांक/तिथि	प्राक्कलित राशि (लाख में)	BOQ की राशि (लाख में)	संवेदक का नाम/पता	एकरारनामा राशि/तिथि	पूर्ण करने का अवधि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	अभियुक्ति

प्रपत्र :- 2

क्र०सं०	योजना स्थल का नाम	निर्माण अवधि (एकरारनामा के अनुसार)	निर्धारित निर्माण अवधि के अनुसार Construction work schedule (In Days)					जिला कल्याण पदाधिकारी -सह- जिला कल्याण पदाधिकारी को भवन हस्तान्तरण। (जिला स्तरीय अभियंता से सत्यापन उपरांत)	
			नीव स्तर	कुर्सी स्तर	लिटल स्तर	संरचना कार्य (छत आदि सहित) पूर्ण होने तक।	फिनिशिंग कार्य (दरवाजा, खिड़की, ग्रील, रंग-पोताई कार्य आदि)		जल आपूर्ति, विद्युत कार्य, परिसर विकास चहारदिवा री आदि।

(अनुपालनकर्ता - कार्यपालक अभियंता, LAEO)

कार्यपालक अभियंता, LAEO-1 समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि 5 इकाई में से 4 सामुदायिक भवन -सह-वर्कशेड निर्माण पूर्ण हो गया है। निदेश दिया गया कि पूर्ण सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड को जिला स्तरीय अभियंता से सत्यापन उपरांत जिला कल्याण पदाधिकारी को भवन स्थानांतरण हेतु कार्रवाई की जाय एवं शेष इकाई का भी नियमानुसार निर्माण पूर्ण अविलंब की जाय। इसकी सूचना राज्य मिशन कार्यालय को दी जाय।

(अनुपालन :- जिला कल्याण पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता)

अनुपालन कार्रवाई लंबित रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन :- जिला कल्याण पदाधिकारी/ जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

विश्वासराजन
मिशन निदेशक

सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड योजना का प्रमंडलवार समीक्षा प्रगति प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला का नाम	(वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक)				(वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत)				(वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत)				राज्य स्तरीय समीक्षा हेतु निर्धारित दिन	अभियुक्ति
		कुल लक्ष्य	कुल पूर्ण	अपूर्ण	प्रतिशत पूर्ण	लक्ष्य	स्थल चयन	स्थल चयन लक्षित	आवृत्ति राशि	योजना कार्यान्वयन संबंधी अवतलन स्थिति	लक्ष्य	स्थल चयन	स्थल चयन लक्षित		
1	मुजफ्फरपुर	66	43	23	15	0	0	0	0	19	10	9	23291000	निविदा प्रकाशित	
2	शिवहर	24	20	4		5	5	0	10275000	निर्माण कार्य प्रगति पर	3	3	0	6987300	
3	सीतामढ़ी	110	82	28		10	10	0	20550000	निविदा प्रकाशित	10	0	10		
4	बैशाली	90	53	37		0	0	0	0	-----	13	0	13		
5	पूर्वी चम्पारण	78	48	30	21	15	15	0	30825000	निविदा प्रकाशित	18	0	18		
6	पं. चम्पारण	108	91	17		10	10	0	23291000	3 इकाई का निविदा प्रकाशित	18	0	18		
7	सारण	58	47	11		9	9	0	20961900	-----	15	15	0	34936500	
8	शिवान	61	54	7		10	10	0	23291000	-----	12	0	12		
9	गोपालगंज	69	65	4		10	10	0	20550000	3 इकाई का निविदा प्रकाशित	10	0	10		
10	दरभंगा	71	62	9		6	6	0	12330000	निविदा प्रकाशित	17	3	14	6987300	
11	समस्तीपुर	100	80	20		5	5	0	10275000	निर्माण कार्य प्रगति पर	18	0	18		
12	मधुबनी	121	115	6		10	10	0	20550000	निविदा प्रकाशित	16	0	16		
		956	760	196	36	90	90	0	192898900		169	31	138	72202100	

प्रत्येक माह का द्वितीय सोमवार

सारण का द्वितीय सोमवार

प्रत्येक माह का द्वितीय सोमवार

तिरहुत

Anil Kumar
Engineer (Monitoring)

20/11/18