



बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
बिहार महादलित विकास मिशन

द्वितीय तल, सचिवालय विस्तारीकरण भवन ब्लॉक - 3, पटना
इमेल - mail@bmvn.org, वेबसाइट - www.mahadalitmission.org



पत्रांक - बि.एम.वि.एम. 834-0/18-746

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

बिहार महादलित विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संबंधित

जिला कल्याण पदाधिकारी

.....
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन।

.....
जिला योजना पदाधिकारी।

कोशी, पूर्णियाँ एवं भागलपुर प्रमंडल, बिहार।

पटना, दिनांक 05/05/2018

विषय: सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण संबंधी दिनांक 07.05.2018 (कोशी, पूर्णियाँ एवं भागलपुर प्रमंडल) को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के साथ दिनांक:- 07.05.2018 को आयोजित मासिक समीक्षा (सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड) बैठक की गई जिसका कार्यवाही संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

मिशन निदेशक

ज्ञापांक : 746

पटना, दिनांक : 05/05/2018

प्रतिलिपि : मिशन के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर

सूचनार्थ समर्पित।

मिशन निदेशक

दिनांक : 07.05.2018 के मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन की अध्यक्षता में कोशी, पूर्णियाँ एवं भागलपुर प्रमण्डल के संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंताओं के साथ सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण संबंधी आयोजित बैठक की कार्यवाही।

➤ बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति :- पंजी अनुसार।

➤ बैठक की कार्यवाही :-

2. बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारी

अनुपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी	अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता
सहरसा, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, किशनगंज एवं बांका।	सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज एवं बांका।

संबंधित अनुपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है, कि अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्ट कारण के साथ साक्ष्य सहित स्वीकरण सात दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें।

बैठक की कार्यवाही बिन्दु	विषय/गत बैठक का निर्णय	अनुपालनकर्ता	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	<p>विषय :- वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण।</p> <p>निर्णय :-</p> <p>(क) अपूर्ण सामुदायिक भवन को पूर्ण कराना।</p> <p>(ख) अपूर्ण के संबंध में case to case basis अभिकर्तावार समीक्षा।</p> <p>(ग) स्थल विवादित होने की स्थिति में नियमानुसार संचिकास्त करते हुए राशि वापस किया जाना।</p> <p>(घ) अपूर्ण को पूर्ण कराने हेतु संबंधित अभिकर्ता से undertaking with affidavit लेना।</p> <p>(ङ) अभिकर्ता के पास अग्रिम राशि उपलब्ध रहने के बावजूद कार्य अवधि समाप्त होने की निर्माण अपूर्ण रहना व अब कार्य करने की इच्छुक नहीं के स्थिति में अभिकर्ता के विरुद्ध सुसंगत कारवाई अनुशंसा सक्षम पदाधिकारी को भेजना।</p> <p>(च) मासिक प्रगति प्रतिवेदन वित्तीय वर्षवार प्रपत्र में एवं प्रपत्र 1 & 2 में ससमय मिशन को उपलब्ध कराना।</p> <p>(छ) शौचालय निर्माण हेतु अंशदान राशि से संबंधित महालेखाकार, बिहार द्वारा की गई अभियंता, PHED से प्राप्त कर मिशन को उपलब्ध कराना।</p> <p>☆ वित्तीय वर्ष 2017-18 अन्तर्गत लक्ष्य के विरुद्ध स्थल चयन लंबित रहना।</p>	<p>जिला परियोजना पदाधिकारी -सह- जिला कल्याण पदाधिकारी</p>	<p>(क) कुल 9 जिला में मात्र सुपौल जिला में सामुदायिक भवन निर्माण पूर्णता 100% है।</p> <p>(ख) 19 मार्च 2018 से 16 अप्रिल 2018 किसी भी जिला में पूर्णता की सं० वृद्धि नहीं हुई है।</p> <p>(ग) कुल 9 जिलों में 2 जिला (पूर्णियाँ एवं कटिहार) छोड़कर सभी जिलों में स्थल चयन लंबित है।</p> <p>(घ) जिला सहरसा, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया, एवं बांका से अप्रैल माह में समीक्षा बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहें हैं।</p> <p>(ङ) मासिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्षवार एवं पूर्णता की सूची प्रपत्र में प्रतिवेदित आकड़ा के अनुसार अप्राप्त है।</p>

बैठक की कार्यवाही बिन्दु	विषय/गत बैठक का निर्णय	अनुपालनकर्ता	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	<p>विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक सामुदायिक भवन -सह-वर्कशेड निर्माण।</p> <p>निर्णय :-</p> <p>(क) मिशन से DWO को प्राप्त राशि को एक मुश्त कार्यपालक अभियंता, LAEO को उपलब्ध कराना।</p> <p>(ख) निविदा प्रकाशन, निविदा निस्पादन, कार्यदेश एवं एकरारनामा की अद्यतन स्थिति।</p> <p>(ग) जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थल चयन सूची को उपलब्ध/भौतिक सत्यापन करना।</p> <p>(घ) जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति।</p> <p>(ङ) प्रशासनिक स्वीकृति में प्रत्याशा में निविदा प्रकाशन।</p> <p>(च) निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु मासिक कार्यक्रम का निर्धारण कर अनुश्रवण करना।</p> <p>(छ) कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल-2 कटिहार के प्रतिनिधी द्वारा बताया गया कि चयनित स्थल के विरुद्ध निविदा कर ली गयी है, के फलस्वरूप एकरारनामा के समय जानकारी हुई की एक चयनित स्थल (सालमारी पंचायत) की आवश्यक भूमि माप 50X60 फीट से काफी कम है।</p>	<p>जिला परियोजना पदाधिकारी -सह-जिला कल्याण पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता LAEO / जिला योजना पदाधिकारी</p>	<p>(क) जिला कल्याण पदाधिकारी को पुनः निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को ससमय, अनुमोदित स्थल सूची उपलब्ध कराने, भौतिक सत्यापन करवाने, प्राप्त राशि को एक मुश्त हस्तान्तरित करने एवं आवश्यक दस्तावेज / सहयोग दी जाय।</p> <p>(ख) कार्यपालक अभियंता, सहरसा, किशनगंज एवं बांका अप्रैल माह में समीक्षा बैठक बिना सुचना के अनुपस्थित रहें हैं। कार्यपालक अभियंता, बांका द्वारा निविदा प्रकाशन लंबित है, जो कि खेद जनक है।</p> <p>(ग) निविदा प्रकाशन, निस्पादन, कार्यदेश एकरारनामा की एक प्रति उपलब्ध मिशन को भी उपलब्ध कराया जाय।</p> <p>(घ) मासिक कार्यक्रम निर्धारण कर अनुश्रवण की जाय। संबंधित कार्यपालक अभियंता/प्रतिनिधि को सामुदायिक भवन सह वर्कशेड का विस्तृत मॉडल नक्शा दिया गया।</p> <p>(ङ) कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखी जाय।</p> <p>(च) निदेश दिया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति/निविदा के पूर्व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा चयनित स्थल का नियमानुसार / आवश्यकतानुसार (निर्धारित मॉडल माप के अनुरूप) भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित की जाय।</p> <p>(छ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल-2, कटिहार को निदेश दिया गया कि चयनित स्थल का माप में कमी की सूचना अविलंब आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार को दी जाय।</p>

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वें तारिख तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय।

क्र.सं.	प्रकल्प	योजना स्थल का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की तिथि एवं पत्रांक/तिथि	प्रकल्पित राशि (लाख में)	BOQ की राशि (लाख में)	संवर्धक का नाम/पता	एकराशन नाम राशि/तिथि	पूर्व कर के अवधि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	अभियंता

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल-1 एवं 2 पूर्णियाँ के द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति जिला योजना पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है। निदेश दिया गया कि जिला योजना पदाधिकारी को नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में पुनः पत्र भेजी जाय।
(अनुपालन :- अभियंता/ अनुश्रवण/ जिला योजना पदाधिकारी)

अनुपालन कार्रवाई लंबित रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
"विदित हो कि विकास आयुक्त बिहार -सह- अध्यक्ष, आम सभा, बिहार महादलित विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक- 05.10.2017 को सम्पन्न बैठक में महादलित समुदायों के लोगों को विकास को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण एवं अनुश्रवण कार्य योजना विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराने का आश्वासन दिया गया है।"

(अनुपालन :- जिला कल्याण पदाधिकारी /
जिला योजना पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

विश्वासभाजन



मिशन निदेशक

सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड योजना का प्रमंडलवार समीक्षा प्रगति प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक)

(वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत)

(वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत)

क्र. सं.	जिला का नाम	कुल लक्ष्य	कुल पूर्ण	अपूर्ण	स्थल विवादित	स्थलों में उपलब्ध अधिकाई राशि	पूर्णता संख्या के आलोक में सूची प्राप्त	लक्ष्य	स्थल चयन	स्थल चयन लंबित	आवंटित राशि	योजना कार्यान्वयन संबंधी अद्यतन स्थिति	लक्ष्य	स्थल चयन	स्थल चयन लंबित	आवंटित राशि	योजना कार्यान्वयन संबंधी अद्यतन स्थिति	प्रमंडल	राज्य स्तरीय समीक्षा हेतु निर्धारित दिन	अभियुक्ति		
1	सहरसा	88	46	42			32 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	5	5	0	10275000	निर्माण कार्य प्रगति पर	9	0	9			कोशी	प्रत्येक माह का प्रथम सोमवार			
2	सुपौल	33	33	0			20 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	3	3	0	6439100	निविदा प्रकाशित	10	0	10							
3	मधेपुरा	98	58	40			58 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	10	10	0	20550000	निर्माण कार्य प्रगति पर	11	0	11							
4	पूर्णिया	414	394	20			292 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	16	16	0	32880000	निविदा प्रकाशित	0	0	0			पूर्णियाँ	प्रत्येक माह का प्रथम सोमवार			
5	कटिहार	335	327	8			पूर्ण का सूची अप्राप्त है।	10	10	0	20550000	निविदा प्रकाशित	0	0	0							
6	अररिया	28	22	6		15215800 वापसी योग्य राशि	पूर्ण का सूची अप्राप्त है।	0	0	0	0	-----	12	0	12							
7	किशनगंज	57	55	2			54 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	7	7	0	14385000	निविदा प्रकाशित	4	0	4							
8	भागलपुर	97	95	2			92 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	8	8	0	16440000	निविदा प्रकाशित	9	0	9			भागलपुर	प्रत्येक माह का प्रथम सोमवार			
9	बांका	77	73	4			63 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	10	10	0	20550000	-----	8	0	8							
		1227	1103	124				69	69	0	142069100		63	0	63							

Handwritten signature and date
5/18