



बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
**बिहार महादलित विकास मिशन**

द्वितीय तल, सचिवालय विस्तारीकरण भवन ब्लॉक - 3, पटना  
इमेल - [mail@bmvm.org](mailto:mail@bmvm.org), वेबसाइट - [www.mahadalitmission.org](http://www.mahadalitmission.org)



पत्रांक - बि.एम.वि.एम. 834-01/18-778

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
बिहार महादलित विकास मिशन,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

संबंधित  
जिला कल्याण पदाधिकारी

.....  
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन।

.....  
जिला योजना पदाधिकारी।  
पटना, मगध एवं मुंगेर प्रमंडल, बिहार।

पटना, दिनांक 28/05/2018

विषय: सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण संबंधी दिनांक 21.05.2018 (पटना, मगध एवं मुंगेर प्रमंडल) को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के साथ दिनांक:- 21.05.2018 को आयोजित मासिक समीक्षा (सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड) बैठक की गई जिसका कार्यवाही संलग्न की जा रही है।

विश्वासभाजन

मिशन निदेशक

पटना, दिनांक : 28/05/2018

ज्ञापांक : 778

प्रतिलिपि : मिशन के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाये।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मिशन निदेशक



दिनांक : 21.05.2018 के मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन की अध्यक्षता में पटना, मगध एवं मुंगेर प्रमण्डल के संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंताओं के साथ सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण संबंधी आयोजित बैठक की कार्यवाही।

➤ बैठक में पदाधिकारियों की उपस्थिति :- पंजी अनुसार।

➤ बैठक की कार्यवाही :-

4. बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारी

अनुपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी	अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता
पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, गया, औरंगाबाद एवं नवादा।	बेगुसराय एवं नालंदा।

संबंधित अनुपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है, कि अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्ट कारण के साथ साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण सात दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही बिन्दु	विषय / गत बैठक का निर्णय	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	<p><b>विषय :-</b> वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2015-16 तक सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण।</p> <p><b>निर्णय :-</b></p> <p>(क) अपूर्ण के संबंध में case to case basis अभिकर्तावार समीक्षा कर पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।</p> <p>(ख) स्थल विवादित होने की स्थिति में निर्माण प्रारंभ न होने पर नियमानुसार संचिकाशत करते हुए राशि वापस किया जाना।</p> <p>(ग) अपूर्ण को पूर्ण कराने हेतु संबंधित अभिकर्ता से undertaking with affidavit लेना।</p> <p>(घ) अभिकर्ता के पास अग्रिम राशि उपलब्ध रहने के बावजूद कार्य अवधि समाप्त होने की स्थिति में निर्माण अपूर्ण रहना व अब कार्य करने की इच्छुक नहीं के स्थिति में अभिकर्ता के विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई कर उसकी अनुशंसा सक्षम पदाधिकारी को भेजना।</p> <p>(ङ) मासिक प्रगति प्रतिवेदन वित्तीय वर्षवार प्रपत्र में एवं प्रपत्र 1 &amp; 2 में ससमय मिशन को उपलब्ध कराना।</p> <p>(च) वित्तीय वर्ष 2017-18 अन्तर्गत लक्ष्य के विरुद्ध स्थल चयन लंबित रहना।</p> <p>(छ) शौचालय निर्माण हेतु अंशदान राशि हेतु महालेखाकार, बिहार द्वारा की गई आपत्ति बिंदुवार उत्तर संबंधित कार्यपालक अभियंता, PHED से प्राप्त कर मिशन को अविलंब उपलब्ध करायी जाय। जिला स्वच्छता मिशन के आप पदेन सदस्य होते हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित स्मार पत्र- बि०एम०वि०एम० 764-01/17-1421 दिनांक- 15.11.2017 एवं कार्यपालक अभियंता, PHED को प्रेषित स्मार पत्र- बि०एम०वि०एम० 764-01/17-1426 दिनांक- 15.11.2017।</p>	<p>बिन्दु 'क' के संबंध में किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'ख' के संबंध में दो जिला पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर को छोड़कर अन्य जिलों से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'ग' के संबंध में किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'घ' के संबंध में किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>बिन्दु 'ङ' के संबंध में जिला नवादा, बेगुसरा, शेखापुरा एवं खगड़िया को छोड़कर अन्य जिलों से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन ससमय राज्य मिशन कार्यालय को भेजी जाये।</p> <p>बिन्दु 'च' के संबंध में तीन जिला के द्वारा पटना, भोजपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर लक्ष्य के आलोक में आंशिक स्थल चयन एवं तीन जिला के द्वारा रोहतास, बेगुसराय एवं जमुई लक्ष्य के आलोक में स्थल चयन किया गया। शेष जिलों में स्थल चयन लंबित है। वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुकी है, निदेश दिया गया कि अविलंब स्थल चयन की कार्यवाही की जाये।</p> <p>बिन्दु 'छ' के संबंध में अरवल जिला को छोड़कर किसी भी जिला से सूचना अप्राप्त है।</p> <p>(ज) 18 अप्रैल 2018 से 21 मई 2018 किसी भी जिला में पूर्णता की सं० वृद्धि नहीं हुई है।</p> <p>(झ) जिला पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, गया, औरंगाबाद एवं नवादा के अंशदान के समीक्षा बैठक में भी बिना सूचना के अनुपस्थित रहें हैं। जो कि महादलित सामुदाय के विकास के प्रति कार्यवाही का घोटक है।</p> <p>➤ उपर्युक्त बिंदु में लंबित प्रतिवेदन अविलंब भेजी जाय।</p>

(अनुपालनकर्ता – जिला परियोजना पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन –सह– जिला कल्याण पदाधिकारी)





कार्यवाही बिन्दु	विषय/गत बैठक का निर्णय	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	<p><b>विषय :-</b> वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक सामुदायिक भवन -सह- वर्कशेड निर्माण।</p> <p><b>निर्णय :-</b></p> <p>(क) मिशन से DWO को प्राप्त राशि को एक मुश्त कार्यपालक अभियंता, LAEO को उपलब्ध कराना। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थल चयन सूची को उपलब्ध/भौतिक सत्यापन करना।</p> <p>(ख) निविदा प्रकाशन, निविदा निस्पादन, कार्यादेश एवं एकरारनामा की अद्यतन स्थिति।</p> <p>(ग) जिला योजना पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति। जिला योजना पदाधिकारी के स्तर पर लंबित रहने के स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति में प्रत्याशा में निविदा प्रकाशन।</p> <p>(घ) निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु Construction work schedule मासिक कार्यक्रम का निर्धारण कर अनुश्रवण करना।</p> <p>(ङ) कार्यपालक अभियंता दरभंगा, सिवान, गोपालगंज के द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल भी आवश्यकतानुसार (स्थल का क्षेत्रफल- 50'X60' / समतल) उपलब्ध नहीं है।</p> <p>(च) सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का स्थल (60 फीट X 50 फीट) चयन हेतु निर्धारित बिंदु :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वैसे पंचायत जहाँ अबतक सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण न हुआ हो।</li> <li>➤ महादलित जनसंख्या की बहुलता (कम से कम 500 व्यक्ति/100 परिवार से अधिक) वाले टोले।</li> <li>➤ महादलित टोला जहाँ सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड उपलब्ध नहीं है।</li> <li>➤ महादलित टोला जहाँ सरकारी भूमि 3000 वर्गफीट (60 फीट X 50 फीट) या अधिक उपलब्ध हो।</li> <li>➤ स्थल समतल, सभी लोगों का पहुँच एवं नजदीक सड़क के लेवल में हो।</li> </ul>	<p>(क) जिला कल्याण पदाधिकारी को पुनः निदेश दिया गया कि संबंधित कार्यपालक अभियंता को ससमय अनुमोदित स्थल सूची उपलब्ध करायी जाये एवं भौतिक सत्यापन करवाने के साथ मिशन से प्राप्त राशि को कार्यपालक अभियंता को एक मुश्त हस्तान्तरित करने हेतु आवश्यक कारवाई की जाये।</p> <p>कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखी जाय।</p> <p>(ख) निविदा प्रकाशन, निस्पादन, कार्यादेश एकरारनामा की एक प्रति उपलब्ध राज्य मिशन को भी उपलब्ध कराया जाय।</p> <p>(ग) कार्यपालक अभियंता, सारण द्वारा निविदा प्रकाशन लंबित है, जो कि खेद जनक है। प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा की प्रक्रिया रोकी नहीं जाय परंतु कार्यादेश तथा एकरारनामा प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् ही की जाये। इसलिए अविलंब निविदा की कार्रवाई की जाय।</p> <p>(घ) मासिक Construction work schedule निर्धारण कर अनुश्रवण की जाय।</p> <p>(ङ) कार्यपालक अभियंता, को निदेश दिया गया कि चयनित स्थल विवादित/आवश्यक क्षेत्रफल माप में कमी की सूचना अविलंब आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, को दी जाय।</p> <p>संबंधित DWO को निदेश दिया गया कि चयनित स्थल विवादित की स्थिति में आवश्यक सामाधान एवं निर्धारित क्षेत्रफल माप (60 फीट X 50 फीट) में कमी के संबंध में वैकल्पिक स्थल (जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत) संबंधित कार्यपालक अभियंता को अविलंब आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाये। जिसकी सूचना मिशन को भी दी जाये।</p> <p>(च) कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया की संबंधित जिला का निर्धारित लक्ष्य के आलोक में जिला पदाधिकारी को अपने स्तर से भी स्थल चयन कराने हेतु अनुरोध किया जाय, ताकि लक्ष्य के आलोक में ससमय निर्माण कराया जा सके।</p> <p>(छ) निदेश दिया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति/निविदा के पूर्व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा चयनित स्थल का नियमानुसार / आवश्यकतानुसार (निर्धारित मॉडल माप के अनुरूप) भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित की जाय।</p>

(अनुपालनकर्ता - जिला परियोजना पदाधिकारी -सह- जिला कल्याण पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता LAEO / जिला योजना पदाधिकारी)

*Signature*



कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वें तारिख तक विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाय।

प्रपत्र :- 1

क्र०सं०	प्रखण्ड	योजना स्थल का नाम	फाउण्डेशन प्रकार	प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं पत्रांक/तिथि	प्राक्कलित राशि (लाख में)	BOQ की राशि (लाख में)	संवेदक का नाम/पता	एकरारनामा राशि/तिथि	पूर्ण करने का अवधि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक स्थिति	अभियुक्ति

प्रपत्र :- 2

क्र०सं०	योजना स्थल का नाम	निर्माण अवधि (एकरारनामा के अनुसार)	निर्धारित निर्माण अवधि के अनुसार Construction work schedule (In Days)					जिला परियोजना पदाधिकारी -सह- जिला कल्याण पदाधिकारी को भवन हस्तान्तरण। (जिला स्तरीय अभियंता से सत्यापन उपरांत)	
			नीव स्तर	कुर्सी स्तर	लिटल स्तर	संरचना कार्य (छत आदि सहित) पूर्ण होने तक।	फिनिशिंग कार्य (दरवाजा, खिड़की, ग्रील, रंग-पोताई कार्य आदि)		जल आपूर्ति, विद्युत कार्य, परिसर विकास चहारदिवारी आदि।

(अनुपालनकर्ता - कार्यपालक अभियंता, LAEO)

जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के आलोक में चयनित स्थल संबंधित अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत एवं जिला पदाधिकारी से अनुमोदन के पूर्व स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा स्थल का भौतिक सत्यापन मॉडल आवश्यकता अनुसार उपयुक्त है या नहीं के संबंध में अवश्य करवायी जाय, ताकि निविदा के समय/बाद में स्थल अनुपयुक्त संबंधी मामला न हो सके।

(अनुपालन :- जिला कल्याण पदाधिकारी/ जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता)

कार्यपालक अभियंता रोहतास LAEO-1 & 2, जमुई एवं जहानाबाद को पुनः निदेश दिया गया कि नियमानुसार यथाशीघ्र निविदा की प्रक्रिया की जाय।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता - रोहतास, जमुई एवं जहानाबाद।)


कार्यपालक अभियंता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि स्थल सूची के संबंध में अपने स्तर से पुनः जिला पदाधिकारी मुंगेर से अनुरोध की जाय।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता - मुंगेर।)

जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची अविशेष कार्यपालक अभियंता को, आवश्यक कारवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय अन्यथा बाध्य होकर महादलितों के सामुदायों के विकास कार्यों में अभिरुचि न लेने के आलोक में आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी।

(अनुपालन :- जिला कल्याण पदाधिकारी - मुंगेर।)

*Signature*





अनुपालन कार्रवाई लंबित रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

( अनुपालन :- जिला कल्याण पदाधिकारी /  
जिला योजना पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

विश्वासभाजन

मिशन निदेशक



क्र. सं.	जिला का नाम	कुल लक्ष्य	कुल पूर्ण	अपूर्ण	स्थल विवादित	राशि उपलब्ध में जिले में राशि	3605050 वापसी योग्य राशि	20 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	लक्ष्य	स्थल चयन	स्थल चयन लक्षित	आवृत्ति राशि	योजना कार्यान्वयन संबंधी अवदान स्थिति	तक्य	स्थल चयन	स्थल चयन लक्षित	आवृत्ति राशि	योजना कार्यान्वयन संबंधी अवदान स्थिति
1	पटना	92	63	29		3605050 वापसी योग्य राशि	20 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	2	2	0	4195000	निविदा प्रकाशित	19	1	18	2376400		
2	नालंदा	120	103	17			68 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	12	12	0	25170000	निविदा प्रकाशित	18	0	18			
3	भोजपुर	92	27	65			25 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	10	10	0	20975000	निविदा प्रकाशित	12	5	7			
4	कैमूर (भमुआ)	160	52	108			52 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	14	14	0	29365000	निविदा प्रकाशित	13	0	13			
5	रोहतास	117	114	3			85 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	25	25	0	59131100		17	17	0			
6	बक्सर	70	68	2			51 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	14	14	0	29365000	निविदा प्रकाशित	7	0	7			40398800
7	मूँगेर	62	39	23			39 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	4	4	0	8390000		5	0	5			
8	बेगूसराय	79	72	7			52 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	2	2	0	4110000	निविदा प्रकाशित	8	8	0			
9	खगड़िया	36	34	2			22 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	0	0	0			6	1	5			प्रक्रियाशिन
10	शेखपुरा	44	43	1			36 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	5	5	0	10487500	निविदा प्रकाशित	3	0	3			प्रक्रियाशिन
11	जमुई	91	91	0		47500 वापसी योग्य राशि	82 पूर्ण का सूची उपलब्ध है, लेकिन विहित प्रपत्र में उपलब्ध नहीं है।	0	0	0			13	13	0			30278300
12	लखीसराय	29	22	7			22 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	3	3	0	6165000	निविदा प्रकाशित	4	0	4			
13	गया	583	383	200			372 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	15	15	0	31462500	आंशिक निविदा प्रकाशित	39	0	39			
14	जहानाबाद	43	43	0			39 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	15	15	0	31462500		7	0	7			
15	औरंगाबाद	69	39	30			38 पूर्ण का सूची केवल पखड एवं भौतिक स्थिति में ही उपलब्ध है।	10	10	0	20975000	निविदा प्रकाशित	16	0	16			
16	नयादा	158	148	10			102 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	8	8	0	16780000	निविदा प्रकाशित	20	0	20			
17	अरवल	28	24	4			23 पूर्ण का सूची उपलब्ध है।	1	1	0	2376400		2	0	2			
		1873	1365	508	0			140	140	0	300410000							

ANIL KUMAR SAHAI  
 ANIL KUMAR SAHAI  
 ANIL KUMAR SAHAI

मनाथ

मूँगेर

कैमूर

कैमूर

